

石神井川上流地下調節池工事 週間工程表								月間安全衛生重点管理事項 機械関連災害の防止				工期 自：2025年 12月 18日 至：2034年 2月 28日		作成日 2026年5月27日				備考			
工種	5月							6月													
	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水		11 木	12 金	13 土
発進																					
準備工																					
不発弾探査	不発弾探査異常点確認 5~7箇所/日 206点																				
不発弾調査															(①) 鉛直磁気探査(搬入路北側) (③) 鉛直磁気探査(広場南側)						
試掘	(②、③) 不発弾探査異常点確認掘削(206点)、試掘														※(③) 桜伐採箇所 試掘(広場南側) ※雨天延期						
試掘	(①、②、③) 不発弾探査異常点確認掘削(206点)、(③) 飛散防止シート復旧 ※雨天延期														※(②) 桜伐採箇所 試掘(広場北側) ※雨天延期						
仮囲い設置								(①、②、③) プラフェンス、B型バリケード設置 ※テニスコート前駐輪場 特設会場設置							※月待台周り仮囲い拡幅						
施設物移設工	(①) 搬入路入口 入口表示灯/照明灯移設 ※雨天延期																				
迂回園路築造工								(①) ILB舗装撤去→センターバックヤード移動							(②) 迂回園路掘削、各種管路H#敷設、埋戻し ※雨天延期						
伐採工															お祓い(お清め) 13:10頃~ 伐木清祓、伐採、伐根(3本)						
仮設電気工	(①) 搬入路入口 入口表示灯/照明灯移設(離線・結線) ※雨天延期							(③) 動力盤引込							(②) 迂回園路 低圧電気配線 進捗に合わせて適宜入場						
給排水工								(③) 給水管分岐、私設メーター設置 ※雨天延期							進捗に合わせて適宜入場						
交通管理																					
第三者誘導																					
	9	9	9	9	9			9	9	9	9	9			9	9	9	9	9		



■問い合わせ先



東京都北多摩南部建設事務所 工事第二課 調節池工事担当
TEL : 042-330-1833
担当 : 本田(ほんだ)、永見(ながみ)、田中(たなか)



大成・鹿島建設共同企業体 石神井川シールド作業所
TEL : 0422-27-7505
担当 : 金田(かねた)、小松(こまつ)

石神井川上流地下調節池工事 週間工程表				月間安全衛生重点管理事項 第三者災害の防止							工期		作成日							備考	
工種	5月							6月													
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5		6
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
到達																					
準備工																					
試験																					
金属探査																					
仮囲い設置	②仮囲い設置(アドフラット)																				
仮設電気工																					
スロープ設置工																					
植栽撤去/移設工	②植栽移設(入口部しだれ桜等) 一部 南町第一公園→南町第一児童遊園																				
既設物撤去/移設工	①、②既設物撤去/移設 調節池入口→西側入口部→東側へ																				
給排水設備工	②既設給排水接続、水洗トイレ設置																				
地耐力試験	②地耐力試験																				



■問い合わせ先



東京都北多摩南部建設事務所 工事第二課 調節池工事担当

TEL : 042-330-1833

担当 : 本田(ほんだ)、永見(ながみ)、田中(たなか)



大成・鹿島建設共同企業体 石神井川シールド作業所

TEL : 0422-27-7505

担当 : 金田(かねた)、小松(こまつ)