

石神井川上流地下調節池工事 週間工程表						月間安全衛生重点管理事項						工期	自：2025年 12月 18日 至：2034年 2月 28日		作成日		2026年7月22日 水曜日					備 考		
						機械関連災害の防止																		
工種	7月											8月												
	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日			
発進																								
準備工																								
不発弾調査		①→③ 鉛直磁気探査(576点)、① 追加土質ボーリング調査(3点)																						
鉛直磁気探査																								
不発弾調査		追加が発生した場合の予備日													③ 月待台/日時計 不発弾異常点確認									
金属探査																								
仮設工		①、②、③ 仮囲い補強、各所草刈り													① 防音壁杭打設工事準備 (測量、整地、給排水)									
迂回園路築造工		② 電線管路部掘削、HH設置、(電線管路敷設後埋戻し)						② 新規園路路盤 桜の根周りパワーミックス工法にて埋戻し					② 新規園路縁石工(路盤、基礎コン打設、養生)											
									※雨天順延															
仮設電気工		② 詰所配線、電線管路(FEP管)設置																						
伐採工									②、③ 桜抜根															
									※金属探査相番															
既設物撤去工									③ 月待台・日時計撤去															
試掘工		③ 試掘(サクラ周り、不明管箇所、高圧電柱建柱箇所、防音壁杭打設箇所電線管露出および防護)																						
交通管理																								
第三者誘導																								
		11	11	11	11			11	11	11	11	11												

夏季休暇(全ヤード)
8月7日(金)～8月16日(日)

夏季休暇(全ヤード)
8月7日(金)～8月16日(日)



■問い合わせ先



東京都北多摩南部建設事務所 工事第二課 調節池工事担当
TEL : 042-330-1833
担当 : 本田(ほんだ)、永見(ながみ)、田中(たなか)



大成・鹿島建設共同企業体 石神井川シールド作業所
TEL : 0422-27-7505
担当 : 金田(かねた)、小松(こまつ)
柴田(しばた) 渉外担当者

石神井川上流地下調節池工事 週間工程表						月間安全衛生重点管理事項 機械関連災害の防止						工期 自：2025年 12月 18日 至：2034年 2月 28日		作成日		2026年7月22日 水曜日					備 考		
工 種	7月											30 木	31 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金		8 土	9 日
	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水													
到達																							
準備工																							
異常点確認掘削		(①) 異常点確認掘削 (調節池内作業・調節池外周植栽帯部)						(③) 異常点確認掘削 (調節池内作業・調節池外周植栽帯部)															
試掘・異常点確認掘削		(①) 試掘 (調節池外周植栽帯)						(①) 試掘 (調節池外周植栽帯)															
仮囲い設置工																(①) 仮囲い試掘・設置 (調節池外周)							
仮囲い設置工																(①) 仮囲い試掘・設置 (調節池外周)							
場内整備工		(⑤) 敷鉄板搬出 (ありんこ広場前)						(②③) 仮設ハウス設置、覆工板積込															
植栽撤去/移設工													(①) 低木伐採・伐根 (調節池外周植栽帯)										
植栽撤去/移設工													(①) 低木伐採・伐根合番 (調節池外周植栽帯)										
第一公園整備																(②) 第一公園植栽帯セットバック							
舗装カッター									(②) 石畳舗装カッター														
舗装撤去・仮舗装		(②) 入口前舗装	(⑤) L型側溝設置・仮舗装 (ありんこ広場前)																				
仮設電気工								(②)ハウス配線															
スロープ設置工		(②) クレーン操作																					
スロープ設置工		(①) 敷鉄板溶接	予備日			(①) H鋼Gr溶接																	
スロープ設置工		(①②) スロープ設置																					
試掘・異常点確認掘削					H鋼Gr設置	クレーン搬出		(①) 試掘・異常点確認掘削 (調節池内作業)								(①) 試掘・異常点確認掘削 (調節池内作業)							
鉛直探査		(①②) 鉛直探査 (第一公園・調節池内作業)						(①) 鉛直探査 (調節池内作業)								(①) 鉛直探査 (調節池内作業)							
コア削孔								(①) 護岸北部コア削孔 (調節池内作業)					(②) すみれ橋地覆		鉄筋探査								
交通管理	通行止め (調節池南側通路) 7/13~7/24																						
第三者誘導																							
		11	11	14	朝10+夜3			10	6	10	10	10				7	10	10	10				



■問い合わせ先

東京都北多摩南部建設事務所 工事第二課 調節池工事担当
TEL : 042-330-1833
担当 : 本田 (ほんだ)、永見 (ながみ)、田中 (たなか)

大成・鹿島建設共同企業体 石神井川シールド作業所
TEL : 0422-27-7505
担当 : 金田 (かねた)、小松 (こまつ)
柴田 (しばた) 渉外担当者

