

	石神井川上流地下調節池工事 週間工程表										月間安全衛生重点管理事項 機械関連災害の防止		工期 自：2025年 12月 18日 至：2034年 2月 28日		作成日 2026年9月9日 水曜日		備 考						
	工種	9月																					
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		火	水	木	金	土	日
	発進																						
	準備工																						
1	ヤード整備工		① 仮囲い盛替え（鉛直磁気探査異常点確認掘削箇所との干渉回避）						※利用者動線切替（広場北側）														
2	不発弾調査 鉛直磁気探査		③ 鉛直磁気探査（防音ハウス杭94箇所、立坑部279箇所）																				
3	不発弾調査 金属探査		① 異常点掘削相番																				
4	舗装切断工					① 舗装切断 ※歩道規制, 雨天時9/16(水) 実施予定				① 舗装切断予備日 ※歩道規制, 雨天時9/24(木) 実施予定													
5	給排水設備工					① 給水管引込箇所本復旧 ※歩道規制, 雨天時9/16(水) 実施予定				① 給水管引込箇所本復旧予備日 ※歩道規制, 雨天時9/24(木) 実施予定													
6	異常点掘削		① 鉛直磁気探査異常点確認（ILB撤去、深礎掘削、ライナー組立、確認後埋戻し）9箇所（3.5日/箇所）及び地中障害物撤去																				異常点確認掘削 248/307箇所
7	公園施設移設		② 健康遊具移設箇所表土剥ぎ、砕石敷均し、移設先掘削						②, ③ 健康遊具移設（ゴムチップ撤去、掘削、揚重、移動、設置、埋戻し）、パーゴラ移設箇所掘削									②, ③ パーゴラ移設箇所					
8	伐採		③ 健康遊具周り伐採、抜根																				
9	迂回園路築造工			② 駐輪場表層		② 園路切替準備（仮囲い設置）													② 植込み縁石設置				
				※雨天順延																			
10	場内舗装							② 表土剥ぎ、表土搬出、場内路盤舗装（基層まで）															
11	仮設電気工					② 園路用仮設照明設置																	
12	測量工				① 防音壁杭墨出し、基準点追加 ※雨天順延																		
	交通管理																						
13	第三者誘導																						
			11	11	11	11			11	11	11	11	11						11	11			



■問い合わせ先



東京都北多摩南部建設事務所 工事第二課 調節池工事担当
TEL : 042-330-1833
担当 : 本田 (ほんだ)、永見 (ながみ)、田中 (たなか)



大成・鹿島建設共同企業体 石神井川シールド作業所
TEL : 0422-27-7505
担当 : 金田 (かねた)、小松 (こまつ)
柴田 (しばた) 渉外担当者

		石神井川上流地下調節池工事 週間工程表					月間安全衛生重点管理事項 機械関連災害の防止					工期 自：2025年 12月 18日 至：2034年 2月 28日		作成日		2026年9月9日 水曜日					備 考			
工 種	危 空 火 埋	9月																						
		7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金			26 土	27 日
	到達																							
	準備工																							
1	仮囲い設置工	埋																						10月以降 東側設置予定
2	第一公園整備	危																						着手日未定
3	文化大橋標識移設工								(7)文化大橋標識移設工															
5	文化大橋切下工	危							(7)文化大橋切下工 夜間															
									舗装切断、街渠撤去設置 ILB, AS撤去、本復旧		ILB, AS撤去、本復旧	横断防止柵、車止め設置		予備日					点字シート設置					
6	支障物撤去工	危							(11)旧護岸杭撤去 (調節池内作業)		下流側		下流側											9月14日着手
									2本/日 5/122 2本/日 7/122 2本/日 9/122 2本/日 11/122 2本/日 13/122											2本/日 15/122 2本/日 15/122			118本+4本	
7	金属探査								(11)旧護岸杭撤去相番 (調節池内作業)															
8	機械整備工																							
9	試掘・異常点確認掘削	危埋																						異常点確認掘削 138か所/191か所
10	足場設置工		(11) 東側植栽柵撤去、ホイス足場解体、429番足場組立						(11) 鉛直探査用足場設置 (調節池内作業・南側擁壁上)														9月18日まで	
			東側植栽柵撤去	ホイス足場解体	429番足場組立	東側植栽柵撤去			川側手摺り組立		川側手摺り組立	田無足場設置		田無足場解体	土のう設置									次回10月5日入場
11	仮設電気整備工																							
12	到達立坑ヤード構築工	危埋	(11)根固めブロック撤去、異常点、H鋼頭出し、ボトルユニット設置 (調節池内作業)																					
13	鉛直探査		(11) 鉛直探査 (調節池内作業)																					
			404、411、412				(11) 429番用コア抜き																	
14	コア抜き																							
	交通管理																							
15	第三者誘導								夜勤:規制15		夜勤:規制15	夜勤:規制15		夜勤:規制15	夜勤:規制15					夜勤:規制15				
			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3						3	3			



■問い合わせ先



東京都北多摩南部建設事務所 工事第二課 調節池工事担当
TEL : 042-330-1833
担当 : 本田 (ほんだ)、永見 (ながみ)、田中 (たなか)



大成・鹿島建設共同企業体 石神井川シールド作業所
TEL : 0422-27-7505
担当 : 金田 (かねた)、小松 (こまつ)
柴田 (しばた) 渉外担当者